

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

г. Алейск

28.04.2023 г.

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения
№139-с от 17.12.2020 г.

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением Администрации Алейского района Алтайского края от 17.03.2022 № 126, в составе:

- председателя комиссии: Половинкина Е.А.
- секретаря комиссии: Рябцевой Ю.А.
- членов комиссии: Щур Н.В., Горбунова Р.Ю., Алистратова ВВ.

в период с 24.04.2023 г. по 28.04.2023 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части (нужное подчеркнуть):

- 1) осуществление концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции, капитального и текущего ремонтов объекта концессионного соглашения;
- 2) использование (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- 3) расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, согласно Приложению, к концессионному соглашению;
- 4) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении к концессионному соглашению;
- 5) поддержания концессионером объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера, текущего и капитального ремонтов, за 2022 год.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

- директор ООО «Родник» Белоруков Б.И.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:

1. В связи с финансовыми затруднениями концессионера в 2022 году, реконструкция, капитальный ремонт и текущий ремонт объекта концессионного соглашения за 2022 год концессионером не осуществлен в установленные концессионным соглашением сроки.

2. Использование и эксплуатация концессионером объекта концессионного соглашения осуществляется согласно концессионного соглашения.

3. В связи с финансовыми затруднениями концессионера в 2022 году, расходы на реконструкцию объекта концессионного соглашения концессионером не осуществлялись согласно Приложения к концессионному соглашению.

4. Плановые значения показателей надежности на 2022 год концессионером достигнуты в полном объеме.

5. Объект концессионного соглашения поддерживается в исправном состоянии.


6. Требования концедента к концессионеру:

1) мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и текущему ремонту объекта соглашения на 2022 год выполнить в полном объеме в 2023 году.

2) продолжать осуществлять мероприятия, указанные в концессионном соглашении.


Прилагаемые к акту документы: нет


Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии  Е.А. Половинкин

Члены комиссии  Н.В. Шур

 Р.Ю. Горбунов

 В.В. Алистратов

Секретарь комиссии  Ю.А. Рябцева

С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор ООО «Родник»  Б.И. Белоруков