

**АДМИНИСТРАЦИЯ**  
**АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

г. Алейск

14.02.2023 г.

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ**  
**за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения**  
**№ 138-с от 17.12.2020 г.**

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением Администрации Алейского района Алтайского края от 17.03.2022 № 126, в составе:

- председателя комиссии: Половинкина Е.А.
- секретаря комиссии: Рябцевой Ю.А.
- членов комиссии: Щур Н.В., Горбунова Р.Ю., Алистратова В.В.

в период с 07.02.2022 г. по 14.02.2022 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части (нужное подчеркнуть):

- 1) осуществление концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции, капитального и текущего ремонтов объекта концессионного соглашения;
- 2) использование (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- 3) расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, согласно Приложению, к концессионному соглашению;
- 4) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении к концессионному соглашению;
- 5) поддержания концессионером объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера, текущего и капитального ремонтов, за 2022 год.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

- директор ООО «Теплосеть+» Воронков А.Н.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:

1. Реконструкция, капитальный ремонт и текущий ремонт объекта концессионного соглашения за 2022 год концессионером осуществлен в установленные концессионным соглашением сроки и в полном объеме.

2. Использование и эксплуатация концессионером объекта концессионного соглашения осуществляется согласно концессионного соглашения.

3. Расходы на реконструкцию объекта концессионного соглашения концессионером осуществлялись согласно Приложения к концессионному соглашению.

4. Плановые значения показателей надежности на 2022 год концессионером достигнуты в полном объеме.


5. За счет проведенных в 2022 году реконструкции, капитального ремонта и текущего ремонта объекта концессионного соглашения, объект концессионного соглашения поддерживается в исправном состоянии.

6. Требования концедента к концессионеру: продолжать осуществлять мероприятия, указанные в концессионном соглашении.

Прилагаемые к акту документы: нет


Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии




Е.А. Половинкин

Члены комиссии



Н.В. Щур



Р.Ю. Горбунов



В.В. Алистратов

Секретарь комиссии



Ю.А. Рябцева

С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор ООО «Теплосеть+»



А.Н. Воронков